

lp.	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji w czerwcu 2022 roku
1	D-1	Park Centralny na Felinie - etap III	Felin	350 000,00	Uzgodniona została lokalizacja placu zabaw. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Trwa przygotowanie procedury w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
2	D-2	Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	Węglin Północny	350 000,00	Podpisano umowę na realizację oświetlenia ulicznego z terminem wykonania do listopada 2022 roku.
3	D-7	Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	Kośminek	140 000,00	Trwa zbieranie ofert od potencjalnych wykonawców placu zabaw.
4	D-8	Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	Ponikwoda	257 000,00	Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania do lipca 2022 roku.
5	D-11	Active & Fit - Szerokie	Szerokie	218 600,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do lipca 2022 roku.
6	D-12	Remont ulicy Junoszy w Lublinie	Wieniawa	350 000,00	Trwa remont fragmentu ul. Junoszy. Umowny termin zakończenia prac to lipiec 2022 roku.
7	D-14	Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	Stare Miasto	350 000,00	Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Furmańskiej w Lublinie stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników z terminem realizacji do sierpnia 2022 roku. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
8	D-17	Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	Kośminek	210 000,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Franczaka "Lalka".
9	D-18	Ścieżka rowerowa - dwa koła	Sławin	342 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki wzdłuż al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Pileckiego z terminem wykonania do października 2022 r.
10	D-22	Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	Sławinek	250 000,00	Trwa opracowanie dokumentacji. Zgodnie z aneksem do umowy projektowanie zakończy się w czerwcu 2022 roku. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po wykonaniu dokumentacji.
11	D-25	Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	Śródmieście	270 000,00	Trwają pomiary w terenie. Po wykonaniu pomiarów oraz wizji w terenie zostanie wykonany projekt poszerzenia rabat/mis korzeniowych drzew. W dalszych etapach zadania będzie możliwa realizacja prac w terenie.
12	D-27	Remont ulicy Perłowej	Czuby Południowe	350 000,00	Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu parkingu na ul. Perłowej wraz z remontem chodników z terminem realizacji do lipca 2022 roku. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
13	D-35	Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	Tatary	350 000,00	Podpisano umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu przy ul. Kresowej z terminem wykonania do lipca 2022 roku oraz na placu przy ul. Gospodarczej z terminem wykonania do grudnia 2022 roku.
14	D-38	Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	Czuby Północne	350 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę ul. Kawaleryjskiej.

Ip.	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji w czerwcu 2022 roku
15	D-40	Sygnal i SP 1 - wspólnie do celu	Dziesiąta	270 000,00	Wyłoniono wykonawcę placu zabaw przy SP nr 1, dokonano stosownych zgłoszeń w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Lublin. Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców powiększenia powierzchni treningowej boiska trawiastego na stadionie Sygnal i trwają przygotowania do zawarcia umowy.
16	D-45	Ogród Twórczości	Śródmieście	80 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku.
17	D-50	Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	Kalinowszczyzna	153 510,00	Zawarto umowę na budowę siłowni z terminem realizacji do września 2022 roku.
18	D-51	Niezatapialni	Zemborzyce	350 000,00	Zakupiono skuter wodny na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu typu pick-up wraz z niezbędnym wyposażeniem - wkrótce nastąpi dostawa.
19	D-56	Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	Głusk	350 000,00	Ustalano wytyczne niezbędne do projektowania zadania, w szczególności w zakresie skate parku. Trwa procedura przetargowa na wybór projektanta.
20	D-61	Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	Wrotków	350 000,00	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji do sierpnia 2022 roku.
21	D-63	Ciągi piesze na Szerokim - część III	Szerokie	131 400,00	Wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę na budowę chodnika wraz z oświetleniem z terminem realizacji do października 2022 roku.
22	D-66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	Bronowice	349 998,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Realizację projektu wstrzymano ponieważ planowane koszty znacznie przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta.
23	D-69	Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	Ponikwoda	93 000,00	Wytypowano lokalizacje nasadzeń drzew i przekazano projekty do Zarządu Dróg i Mostów. Trwa uwzględnianie uwag zgłoszonych do niektórych lokalizacji, tj. korekta projektów i typowanie nowych lokalizacji.
24	D-83	Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	Kalinowszczyzna	196 490,00	Wytypowano lokalizacje nasadzeń drzew i przekazano projekty do Zarządu Dróg i Mostów. Trwa uwzględnianie uwag zgłoszonych do niektórych lokalizacji, tj. korekta projektów i typowanie nowych lokalizacji.
25	D-95	Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	Czechów Północny	350 000,00	Zawarto umowę na zaprojektowanie placu zabaw, trwa projektowanie.
26	D-97	Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	Czechów Południowy	350 000,00	Zawarto umowę na zaprojektowanie skweru, trwa projektowanie.
27	D-102	Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	Abramowice	350 000,00	Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę drogi dla rowerów.
28	D-112	Plac Zabaw na Węglinie Południowym	Węglin Południowy	349 965,00	Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie placu zabaw. Pierwszy przetarg na wykonanie prac w formie "zaprojektuj i wybuduj" został unieważniony, zostanie przeprowadzone ponowne postępowanie.

lp.	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji w czerwcu 2022 roku
29	D-113	LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	Rury	350 000,00	Wykonano nasadzenia, zamontowano ławki i pergole w okolicy budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Grażyny 8. Trwają przygotowania do realizacji projektu w pozostałym zakresie, w tym rozeznanie rynku, spotkania z autorem projektu. Prace ogrodnicze zostaną przeprowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Trwa procedura zawarcia umowy na remont ul. Rymwida i okolicznych chodników.
30	D-115	Gładko do celu	Hajdów-Zadębie	350 000,00	Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna z terminem realizacji do sierpnia 2022 roku. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
31	D-126	Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	Konstantynów	350 000,00	W I kwartale 2022 roku wykonano dokumentację budowy miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zawarto umowę na budowę zatok postojowych w pasie drogowym ul. Konstantynów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci przy ul. Krasieńskiego z terminem realizacji do września 2022 roku. Finalizowane są przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zielonego przystanku - zgromadzono niezbędną dokumentację. Postępowanie zostanie ogłoszone w najbliższych dniach.
32	D-135	Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Dziesiąta	80 000,00	Trwa wybór wykonawcy siłowni.
33	O-1	Aktywne Pokolenie	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło promocji projektu. Głównym kanałem informacyjno-promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp. Zajęcia rozpoczęły się w lutym i dotychczas zrealizowane zostało 472 jednostki treningowe. W zajęciach wzięło udział blisko 6400 użytkowników. Zajęcia dostępne w ofercie: Pływanie, Tenis ziemny, Siłownia, Koszykówka, Badminton, Tenis stołowy, Unihokej, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
34	O-14	Nie wygłupiaj się - adoptuj!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Z agencją reklamową zawarto umowę na opracowanie koncepcji i realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej promującą ideę adopcji zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Zakup wyprawek dla osób adoptujących zwierzę ze schroniska zaplanowany jest na drugie półrocze tego roku.
35	O-20	Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	Dokonano uzgodnień z MPWiK. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Trwa projektowanie przebudowy Alei Miast Partnerskich. Po wykonaniu dokumentacji poszukiwany będzie wykonawca prac budowlanych.
36	O-22	Boiska na Piątkę	projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji do czerwca 2022 roku.

lp.	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji w czerwcu 2022 roku
37	O-33	Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zakupiono 200 sztuk budek lęgowych dla jerzyków. Ponadto zawarto umowę na dostawę schronów dla nietoperzy - 300 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku. Schrony dla nietoperzy zamówiono z uwagi na skuteczność tych małych ssaków w walce z komarami. Pokryto koszt montażu budek lęgowych dla jerzyków u zainteresowanych zarządców nieruchomości. Planowane jest także przeprowadzenie akcji odkomarzania.
38	O-35	Aktywny Lublin	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło promocji projektu. Głównym kanałem informacyjno-promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp. Zajęcia rozpoczęły się w lutym i dotychczas zrealizowane zostało 589 jednostek treningowych. W zajęciach wzięło udział blisko 7500 użytkowników. Dostępne są następujące zajęcia: Aqua Aerobik, Trening funkcjonalny, Szachy, Fight Lady, Gimnastyka, ZUMBA, Fitenss, Trening biegowy, Samoobrona, Stretching i rolowanie, Trening dla seniorów.
39	O-43	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	projekt ogólnomiejski	308 037,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania.
40	O-61	Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zawarto umowy na: wykonanie 460 sztuk adresek dla psów, 10 umów na kastrację kotów wolno żyjących, 4 umowy na czipowanie psów i kastrację psów i kotów właścicielskich. Wszystkie ww. działania zrealizowane zostaną do listopada 2022 r. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami - dwóm organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na ten cel.
41	O-73	Lublin przyjazny zwierzętom	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zakupiono 3 odłownie na dziki, tabliczki informacyjne oraz 2 plandeki osłonowe. Zrealizowano projekty graficzne plakatów związanych z akcją sterylizacji i ochroną ptaków. Wykonano tabliczki informacyjne oraz plakaty „Stop szczurom”. Zakupiono 450 sztuk budek lęgowych dla drobnego ptactwa typu A. Ponadto zawarto umowę na dostawę: hoteli dla owadów - 70 sztuk oraz schronów dla nietoperzy - 20 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku, domków dla jeży - 80 sztuk oraz karmników dla ptaków - 200 sztuk z terminem realizacji do sierpnia 2022 roku. Ponadto zamówiono projekt graficzny plakatu „Dziki zwierzęta w mieście”, zamówiono środki odstraszające dziki, które wydawane są zainteresowanym mieszkańcom Lublina oraz wydrukowano plakaty związane z ochroną ptaków „Nie zabieraj mnie od mamy”, „Ptaki w mieście”.