

Edycja BO	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji na koniec kwietnia 2022 roku
VIII Edycja Budżetu Obywatelskiego					
VIII	D-1	Park Centralny na Felinie - etap III	Felin	350 000,00	Uzgodniona została lokalizacja placu zabaw. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Trwa przygotowanie procedury w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
VIII	D-2	Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	Węglin Północny	350 000,00	Podpisano umowę na realizację oświetlenia ulicznego z terminem wykonania do listopada 2022 roku.
VIII	D-7	Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	Kośminek	140 000,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie placu zabaw.
VIII	D-8	Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	Ponikwoda	257 000,00	Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania do lipca 2022 roku.
VIII	D-11	Active & Fit - Szerokie	Szerokie	218 600,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej - wysłano już drugie zaproszenie do składania ofert.
VIII	D-12	Remont ulicy Junoszy w Lublinie	Wieniawa	350 000,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.04.2022 r. wybrano wykonawcę, który zaprojektuje i wykona remont fragmentu ul. Junoszy.
VIII	D-14	Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	Stare Miasto	350 000,00	Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Furmańskiej w Lublinie stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników. Trwa analiza jednej złożonej oferty, którą poznano w dniu 11.04.2022 r.
VIII	D-17	Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	Kośminek	210 000,00	Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania do lipca 2022 roku.
VIII	D-18	Ścieżka rowerowa - dwa koła	Sławin	342 000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, następnie odebrano dokumentację. Ogłoszony w dniu 30.03.2022 r. przetarg na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki wzdłuż al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Pileckiego został unieważniony w dniu 21.04.2022 r., ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VIII	D-22	Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	Sławinek	250 000,00	Trwa opracowanie dokumentacji. Zgodnie z aneksem do umowy projektowanie zakończy się w czerwcu 2022 roku. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po wykonaniu dokumentacji.
VIII	D-25	Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	Śródmieście	270 000,00	Realizacja projektu na etapie przygotowań.
VIII	D-27	Remont ulicy Perłowej	Czuby Południowe	350 000,00	05.04.2022 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu parkingu na ul. Perłowej wraz z remontem chodników. Trwa analiza złożonych ofert.
VIII	D-35	Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	Tatary	350 000,00	Podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu przy ul. Kresowej z terminem wykonania do lipca 2022 roku. Ogłoszono przetarg dotyczący prac na placu przy ul. Gospodarczej - wkrótce nastąpi otwarcie ofert.
VIII	D-38	Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	Czuby Północne	350 000,00	Podpisano umowę na remont ul. Kawaleryjskiej z terminem wykonania do lipca 2022 roku.

Edycja BO	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji na koniec kwietnia 2022 roku
VIII	D-40	Sygnal i SP 1 - wspólnie do celu	Dziesiąta	270 000,00	Trwają przygotowania do wybrania wykonawców budowy placu zabaw przy SP nr 1 oraz powiększenia powierzchni treningowej boiska trawiastego na stadionie Sygnal.
VIII	D-45	Ogród Twórczości	Śródmieście	80 000,00	Trwają prace nad pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.
VIII	D-50	Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	Kalinowszczyzna	153 510,00	W ramach przygotowań do realizacji projektu wybrano urządzenia siłowni, co pozwoli w najbliższym czasie ogłosić przetarg na budowę siłowni.
VIII	D-51	Niezatapialni	Zemborzyce	350 000,00	Zakupiono skuter wodny na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ogłoszono przetarg na dostawę samochodu typu pick-up wraz z niezbędnym wyposażeniem.
VIII	D-56	Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	Głusk	350 000,00	Trwa ustalanie wytycznych niezbędnych do projektowania zadania, w szczególności w zakresie skate parku.
VIII	D-61	Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	Wrotków	350 000,00	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem wykonania do sierpnia 2022 roku.
VIII	D-63	Ciągi piesze na Szerokim - część III	Szerokie	131 400,00	W ramach zawartej umowy zrealizowano dokumentację projektową. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę chodnika wraz z oświetleniem.
VIII	D-66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	Bronowice	349 998,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Realizację projektu wstrzymano ponieważ planowane koszty znacznie przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta.
VIII	D-69	Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	Ponikwoda	93 000,00	Realizacja projektu na etapie przygotowań.
VIII	D-83	Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	Kalinowszczyzna	196 490,00	Realizacja projektu na etapie przygotowań.
VIII	D-95	Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	Czechów Północny	350 000,00	Wybrano projektanta placu zabaw - umowa w przygotowaniu.
VIII	D-97	Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	Czechów Południowy	350 000,00	Trwa postępowanie na wybór projektanta skweru - trwa analiza złożonych ofert.
VIII	D-102	Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	Abramowice	350 000,00	Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę drogi dla rowerów.
VIII	D-112	Plac Zabaw na Węglinie Południowym	Węglin Południowy	349 965,00	Trwa przygotowanie procedury przetargowej w formie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie placu zabaw.
VIII	D-113	LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	Rury	350 000,00	Trwają przygotowania do realizacji projektu, w tym rozeznanie rynku, spotkania z autorem projektu. Prace ogrodnicze zostaną przeprowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
VIII	D-115	Gładko do celu	Hajdów-Zadębie	350 000,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont ulic: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna.

Edycja BO	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji na koniec kwietnia 2022 roku
VIII	D-126	Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	Konstantynów	350 000,00	W I kwartale 2022 roku wykonano dokumentację budowy miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 13.04.2022 r. ogłoszono przetarg na budowę zatok postojowych w pasie drogowym ul. Konstantynów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci przy ul. Krasieńskiego - wkrótce nastąpi otwarcie ofert. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zielonego przystanku.
VIII	D-135	Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Dziesiąta	80 000,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie siłowni.
VIII	O-1	Aktywne Pokolenie	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło promocji projektu. Głównym kanałem informacyjno-promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp. Zajęcia rozpoczęły się w lutym i dotychczas zrealizowane zostało 240 jednostek treningowych. W zajęciach wzięło udział ok. 3600 użytkowników. Zajęcia dostępne w ofercie: Pływanie, Tenis ziemny, Siłownia, Koszykówka, Badminton, Tenis stołowy, Unihokej, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
VIII	O-14	Nie wygłupiaj się - adoptuj!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Wybrano wykonawcę - agencję reklamową, która opracuje koncepcję kreatywną i przeprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną promującą ideę adopcji zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie - trwa procedura zawarcia umowy. Zakup wyprawek dla osób adoptujących zwierzę ze schroniska zaplanowany jest na drugie półrocze tego roku.
VIII	O-20	Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	Dokonano uzgodnień z MPWiK. Trwa uzyskiwanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Dokonano wyboru projektanta przebudowy Alei Miast Partnerskich. Po wykonaniu dokumentacji poszukiwany będzie wykonawca prac budowlanych.
VIII	O-22	Boiska na Piątkę	projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji do czerwca 2022 r.
VIII	O-33	Wygnałmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zakupiono 200 sztuk budek legowych dla jerzyków. Ponadto zawarto umowę na dostawę schronów dla nietoperzy - 300 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku. Schrony dla nietoperzy zamówiono z uwagą na skuteczność tych małych ssaków w walce z komarami. Planowane jest także przeprowadzenie akcji odkomarzania.

Edycja BO	Nr projektu	Tytuł projektu	Dzielnica	Kwota na realizację projektu (z głosowania)	Stan realizacji na koniec kwietnia 2022 roku
VIII	O-35	Aktywny Lublin	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło promocji projektu. Głównym kanałem informacyjno promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp. Zajęcia rozpoczęły się w lutym i dotychczas zrealizowane zostało 357 jednostek treningowych. W zajęciach wzięło udział ok. 4400 użytkowników. Dostępne są następujące zajęcia: Aqua Aerobik, Trening funkcjonalny, Szachy, Fight Lady, Gimnastyka, ZUMBA, Fitenss, Trening biegowy, Samoobrona, Streching i rolowanie, Trening dla seniorów.
VIII	O-43	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	projekt ogólnomiejski	308 037,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania.
VIII	O-61	Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zawarto umowy na: wykonanie 460 sztuk adresatek dla psów, 4 umowy na kastrację kotów wolno żyjących z terminem realizacji, 4 umowy na czipowanie psów i kastrację psów i kotów właścicielskich. Wszystkie ww. działania zrealizowane zostaną do listopada 2022 r.
VIII	O-73	Lublin przyjazny zwierzętom	projekt ogólnomiejski	200 000,00	Zakupiono 3 odłownie na dziki oraz 2 plandeki osłonowe. Zrealizowano projekty graficzne plakatów związanych z akcją sterylizacji i ochroną ptaków. Wykonano tabliczki informacyjne „Stop szczurom”. Zakupiono 450 sztuk budek lęgowych dla drobnego ptactwa typu A. Ponadto zawarto umowę na dostawę: hoteli dla owadów - 70 sztuk oraz schronów dla nietoperzy - 20 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku, domków dla jeży - 80 sztuk oraz karmników dla ptaków - 200 sztuk z terminem realizacji do sierpnia 2022 roku.